

| Balmazújváros Város Önkormányzata megvalósítás alatt lévő pályázata | | | Projekt összköltség | Támogatás összege | Projekt várható fizikai zárása | A projekt aktuális státusza |
|---|--|---|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| 1. | TOP-7.1.1-16-2016-00066 | CLLD – Balmazújváros kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés ösztönzése | 37 500 000 | 37 500 000 | 2020-02-29 | A projekt keretein belül két körben kiírásra kerültek a helyi felhívások, a pályázatadás folyamatos, a munkaszervezet biztosítja a folyamatos működést és tájékoztatást. A mérőidőkövek benyújtási határidőben megtörténtek. Jelenleg a projekt fizikai határidejének módosítása van folyamatban, amely azért vált szükségessé, hogy a fennmaradó, még megpályázható költségek is felhasználásra kerülhessenek. |
| 2. | TOP-1.4.1.-15-HB1-2016-00005 | Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése | 100 000 000 | 100 000 000 | 2019-09-30 | A kivitelezési eljárás befejeződött, a betervezett eszközök nagy része beszerzésre került. Jelenleg a projekt fizikai határidejének módosítása van folyamatban, amely azért vált szükségessé, mert a korábbi módosítási igény elbírálása több hónapot csúszott, így az eszközök maradéktalan beszerzését nem volt lehetőség korábban lebonolyítani. |
| 3. | TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012 | Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Balmazújvároson és Nagyhegyes közigazgatási területén | 400 000 000 | 400 000 000 | 2019-06-30 | A projekt megvalósításától Nagyhegyes Község Önkormányzata visszalépett fedezthiányra való hivatkozással, ezáltal Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2019. (IV. 17.) számú határozatával azt a döntést hozta, hogy a projekt megvalósításától eláll. Ezt követően a Magyar Államkincstár felé tájékoztatással álltunk, azonban az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) az igénybe vett előleg visszafizetéséről azóta sem küldött tájékoztatást. |
| 4. | TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00004 | Balmazújváros kulturális és közösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése és a helyi közösségszervezés ösztönzése | 333 000 000 | 333 000 000 | 2020-05-11 | A projekt keretében a 8 önkormányzati tulajdonban lévő bérlakás felújítása befejeződött, a lakók visszaköltöztetése folyamatban van. A további projektelemek (közösségi ház építése, játszótér építése, utépités, csapadékvízvezetés) kapcsán a közbeszerzési eljárás megindult. A projektben előlegigény került benyújtásra 2019. május 20. napján. A Magyar Államkincstár hiánypótlás nélkül jóváhagyta a kérelmet, azonban az Irányító Hatóság nem adott engedélyt az igényelt összeg kiutalására. (Jogsabály alapján a benyújtást követő 15 napon belül ki kellene utalni az előleg összegét). Ez a mai napig nem érkezett meg, ezzel szemben bruttó 80 millió forintos sorbanállás van a kifizetetlen számlák tekintetében. |
| 5. | TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00004 | Észak-Hajdúsági foglalkoztatási együttműködések | 700 000 000 | 700 000 000 | 2021-11-30 | A projekt az eredetileg tervezett ütemben halad, 23 tag írta alá a megállapodást, amely alapján megalakult az Észak-Hajdúsági Foglalkoztatási Együttműködés. |
| 6. | EFOP-1.2.11-16-2017-00043 | „Esély otthon- Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson” | 198 786 676 | 198 786 676 | 2021-05-01 | A projekt keretében elkészültek az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások (13 db), továbbá a projekt részét képező ösztöndíj pályázatok kiírása és elbírálása is megtörtént. A projekt a tervezett ütemben zajlik. |
| 7. | EFOP-1.9.9-17-2017-0007 | Kipp-kopp kopogók , bölcsődébe indulok – kisgyermeknevelők a fejlődés útján | 14 963 123 | 14 963 123 | 2020-04-30 | A projekt a megfelelő ütemben zajlik. A kisgyermeknevelők zenei képzése és a tervezett programokhoz kapcsolódó eszközök és anyagok beszerzése megtörtént. |
| 8. | a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.3 pontja szerinti Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása | Csicsergő Óvoda kapacitásbővítése | 57 177 341 | 54 318 474 | 2018-12-31 | A projekt befejeződött. |
| 9. | 1818/2016. (XII.22.) Kormány határozat Egyes települési önkormányzat feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat keretében „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, gyógyfürdő rehabilitációs központjának fejlesztése, tankönyv fejlesztése” | | 480 000 000 | 480 000 000 | 2019-12-31 | A projekt tekintetében három projektelem megvalósítása van folyamatban. A szcenikai eszközök beszerzése kapcsán folyamatban van a közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként várhatóan augusztus végéig megtörténik a szerződéskötés. A Semsey Kastély pincéjének felújítása kapcsán a tervek készítése folyamatban van, a kivitelezési munkálatok 2019. szeptember 17. napján kezdődhetnek meg. A fürdő tetőterének beépítése kapcsán többszöri megkeresés történt a fürdő tervezője felé, azonban mivel a korábbi tervekre vonatkozóan szerzői jogdíja van, emiatt más tervező megkeresése nem lehetséges az új tervek elkészítésére. Ezzel kapcsolatban egyeztetések vannak folyamatban. |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|----------------|----------------|------------|---|
| 10. | TOP-5.2.1-15-HB1-2016-00002 | Az újtelepi szegregátumban élő közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja | 100 000 000 | 100 000 000 | 2020-11-11 | A projektben az Önkormányzat és a 4 konzorciumi tag megkezdte a betervezett programok megvalósítását. 2018. december 5. napján került benyújtásra egy módosítási kérelem, amely az indikátorok célértékének módosítására vonatkozik. A módosítási kérelmünket a Magyar Államkincstár szintén felterjesztette végleges jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz, amelyre nem érkezett még döntés többszöri érdeklődésre sem. A jóváhagyásig új módosítási igény benyújtása nem lehetséges, azonban a konzorciumi tagok költségei tekintetében költségátcsoportosítás vált szükségessé. A konzorciumi tagok esetében a projektelemek megvalósítása érdekében előlegigényléseket nyújtottunk be, amelyek szintén az Irányító Hatóság döntésére várnak. |
| 11. | TOP-1.1.1.-15-HB1-2016-00016 | Balmazújváros gazdasági potenciájának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által | 552 486 000 Ft | 552 486 000 Ft | 2019-10-31 | A gázellátásra, és a villamos-energia ellátásra vonatkozó engedélyek még nem állnak rendelkezésre. Mindkét közszolgáltatóval (E.ON, TIGÁZ) folyamatban vannak az egyeztetések, hogy az ipari terület vonatkozásában mekkora kapacitásra van szükség, illetve a tervezett költségek milyen fejlesztéseket bírnak el. Az elhúzóddal azzal is indokolható, hogy az eredeti elképzelések szerint inkább nagyobb betelepülő vállalkozásokra tervezett az önkormányzat, majd –a benyújtott műszaki módosítás (1 csarnokból 2 csarnok) szerint is ebbe az irányba toldott a hangsúly – inkább több kisebb vállalkozás betelepülését tűzte ki célul. Ez a szemléletbeli változás a közművek kapacitásában, illetve kiépítési módjában is változásokat indokolnak. Ennek az újragondolása, újratervezése történik jelenleg. Ezzel párhuzamosan a közbeszerzési eljárás előkészítése is zajlik. |
| 12. | TOP-2.1.3-15HB1-2016-00007 | Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban | 173 748 500 Ft | 173 748 500 Ft | 2019-05-31 | A 4. közbeszerzési eljárás alapján mintegy bruttó 38.473.841,- Ft többletforrás biztosítása vált szükségessé. A Képviselő-testület soron következő ülésén döntés fog születni arról, hogy a szükséges többletforrás igény benyújtásra kerüljön-e, valamint az önkormányzat biztosítja-e a további szükséges önrót, vagy a projekt visszadásra kerül. |
| 13. | TOP-3.2.2.-15-HB1-2016-00004 | Középületek fűtési és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvárosban | 400 000 000 Ft | 400 000 000 Ft | 2019-05-31 | A projektben jelenleg a 2. közbeszerzési eljárás van folyamatban, amely ha eredményesen zárul, megkötésre kerülhetnek a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződések. |
| 14. | TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 | Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében | 975 000 000 | 145 000 000 | 2020-07-17 | A projektben konzorciumi tagként veszünk részt. A Balmazújváros projektelemeire vonatkozó tervek elkészültek, jelenleg folyamatban van a közbeszerzés, eredményes eljárás esetén várhatóan augusztusban megkötésre kerülnek a vállalkozási szerződések. |
| 15. | TOP-2.1.2-15HB1-2016-00004 | Balmazújvárosban zöld környezet megteremtése | 307 000 000 | 307 000 000 | 2020-03-23 | A közbeszerzési eljárás folyamatban van, eredményes eljárás esetén várhatóan augusztusban megkötésre kerülnek a vállalkozási szerződések. |
| 16. | TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035 | Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése Balmazújvárosban | 100 000 000 | 100 000 000 | 2019-12-31 | A projekt tekintetében 2019. április 4. napján benyújtásra kerültek az 1. Számú Szakmai beszámoló dokumentumai, valamint a kapcsolódó módosítási igény. Ennek elbírálása meg nem történt meg a Magyar Államkincstár által, mert Irányító Hatósági hatáskörbe rendelték a projektet. |
| 17. | EFOP-1.5.3-16-2017-00043 | Humán szolgáltatások fejlesztése Balmazújvárosban és térségében | 498 542 301 | 318 840 942 | 2020-09-30 | A projekt a megfelelő ütemben zajlik, a projektelemek megvalósítása folyamatos. A projekt részét képező ösztöndíj pályázat kiírása megtörtént, a bírálati szakaszba lép. |
| 18. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01247 | Balmazújváros Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása | 9 000 000 | 9 000 000 | 2019-06-30 | A projekt befejeződött. |
| 19. | 1135/2018. (III.26.) Korm. határozat | A balmazújvárosi Városi Uszoda építése - Uszodafejlesztés | 498 500 000 Ft | 498 500 000 Ft | 2020-12-31 | Az Uszodafejlesztés tekintetében az önkormányzat és a Belügyminisztérium tekintetében egyeztetés történt, amely alapján Balmazújváros Város Önkormányzat kezdeményezte a beruházás befejezési határidejének 2020. december 31. napjára történő meghosszabbítását. |