

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amely létrejött

egyrésről **Balmazújváros Város Önkormányzata**

székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

cégjegyzékszáma: -

adószáma: 15728506-2-09

képviseli: **Dr. Tiba István – polgármester**

mint Megrendelő, - a továbbiakban Megrendelő -, másrésről a

név: **Envisys Investment Kft.**

székhelye: 1101 Budapest, Korponai u. 4.

cégjegyzékszáma: 01-09-698263

adószáma: 12681497-2-42

képviseli: **Kovács József – ügyvezető**

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó között.

Előzmények

A Megrendelő az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez a KEOP-4.2.0/A/11-2011-0671 jelű pályázatot nyújtotta be „Napelemes rendszer alkalmazása a balmazújvárosi Veres Péter Általános Művelődési Központban” címmel. (a továbbiakban: Pályázat)

A Pályázat megvalósításával összefüggésben a Megrendelő 2011. augusztus 8-án, az akkor hatályos közbeszerzési törvény [2003. évi CXXIX. Törvény] harmadik része szerinti [egyszerű eljárás], közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése] tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató 2011. szeptember 19-én, KÉ-23192/2011. iktatószámon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Megrendelő és Vállalkozó 2011. szeptember 12. napján vállalkozási szerződést kötöttek egymással. A Pályázati Kiírás értelmében a megkötött szerződés megfelelt a Kiírás V. sz. mellékletét képező mintaszerződésnek. (A továbbiakban: Vállalkozási Szerződés)

A Megrendelő (Ajánlatkérő) a közbeszerzési eljárásban hivatkozott arra, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani, ezért –a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján - felhívta az ajánlattevők figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 48. § (4) bekezdésében foglaltakra is.

Ezzel összefüggésben a Vállalkozási Szerződés „2. A Szerződés hatálya” című pontjában a felek akként rendelkeztek, hogy „a szerződés akkor lép hatályba, amikor Megrendelő a pályázatra vonatkozó támogató okiratot kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta.”

A Vállalkozási Szerződés „4.1. Teljesítési határidők” című pontjában írottak szerint „A pályázati adatlapon meghatározott 2011.09.01. kezdési időponttól eltérően legkorábban 2011.09.30-án vagy a Támogatási szerződés

hatálybalépésének napja. Maximális kivitelezési idő 120 nap”, továbbá a “Teljesítés határideje: 2012.05.31”

A Vállalkozási szerződés 4.2 pontja tartalmazta továbbá a tevékenységek ütemezésének megbontását az alábbiak szerint:

	<i>Elvégzett feladatok</i>	<i>Teljesítés határideje</i>
1. ütem	anyagok megrendelése	munkavégzés megkezdésétől számított 2 hét
2. ütem	rendelt anyagok gyártói készre jelentése	munkavégzés megkezdésétől számított 5-7 hét
3. ütem	Telepítés	munkavégzés megkezdésétől számított 8-12 hét
4.ütem	Beüzemelés	munkavégzés megkezdésétől számított 13 hét
Teljesítési határidő	2012.05.31	2012.05.31.

A Megrendelő részéről időközben megváltozott a kapcsolattartó személye. Erre tekintettel a Vállalkozási szerződés 11.3. pontját is módosítani szükséges a feleknek.

Előre nem látható körülmények:

A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága, a Megrendelő által 2012. december 27-én kézhez vett levélben küldte meg a Pályázat Támogató Okiratát a Megrendelő részére. (A továbbiakban: Támogató Okirat) A Támogató Okirat szerint a Projekt „megvalósítás határideje: 2012.08.01.”

2012. december 27-én kézhez vett Támogató Okiratban tehát a „Projekt megvalósításának határideje” korábbi időpontban került meghatározásra, mint a fent idézett, a Vállalkozási Szerződés „4.1. Teljesítési határidők” című pontjában meghatározott határidők. Így a Támogató Okiratban foglaltak alapján sem a Vállalkozási Szerződésben a munkakezdésre meghatározott időpont, sem a teljesítési véghatáridő nem határozható meg.

A fentiek alapján a Vállalkozási Szerződés a 2011. szeptember 12-ei megkötését követően, a Megrendelő által 2012. december 27-én kézhez vett Támogató Okirat, illetve az abban rögzített „Projekt megvalósításának határidő” miatt előállott ellentmondás a szerződéskötést követően keletkezett, egyik szerződő fél által, a szerződéskötéskor előre nem látható oknak minősül.

Lényeges és jogos érdeksérelem:

A 2011. szeptember 12-én megkötött Vállalkozási Szerződés és a Megrendelő által 2012. december 27-én kézhez vett Támogató Okirat, illetve az abban

rögzített „Projekt megvalósításának határidő” ellentmondása miatt nem kezdhető meg a Vállalkozási Szerződés teljesítése sem a Megrendelő, sem pedig a Vállalkozó részéről. Egyrészt a Támogató Okirat szerinti „Projekt megvalósításának határidő”-ig a Vállalkozói Szerződés teljesítése nyilvánvalóan nem történhet meg, másrészt a Pályázatban megítélt támogatási összege sem lenne lehívható.

Így a jelen szerződésmódosítás nélkül egyrészt sem a Megrendelő, sem Vállalkozó nem tudná teljesíteni a Vállalkozási Szerződést, másrészt a Megrendelő nem tudná a Vállalkozónak járó – kizárólag a Pályázaton nyert támogatásból fedezett - vállalkozói díjat megfizetni, így a Vállalkozó sem tudna munkája ellenértékéhez hozzájutni. Az említtek miatt a Vállalkozási Szerződés jelen szerződésmódosítás nélkül mindkét fél lényeges jogos érdekét sérti.

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kezdeményezte a Támogató Okirat módosítását elsősorban a „Projekt megvalósításának határideje” tekintetében. Ezen módosítási eljárás folyamatban való léte miatt a felek - a Kbt. 303. § (1) bekezdése alapján – megállapodnak abban, hogy a Vállalkozási Szerződés „2. Szerződés hatálya” és 11. Együttműködés, kapcsolattartás című pontjának helyébe következő rendelkezés lép:

2. A szerződés hatálya

„A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2013. március 25-én lép hatályba.”

- 4.1 *A munkavégzés megkezdésének időpontja: 2013. március 25.*
(Maximális kivitelezési idő 120 nap)

Teljesítés határideje: 2013.07.22.

A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben Megrendelő ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, Vállalkozó munkavégzésének akadályozásából származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem időszakával a rögzített teljesítési hatidők automatikusan meghosszabbodnak.

4.2 A tevékenységek ütemezése

	<i>Elvégzett feladatok</i>	<i>Teljesítés határideje</i>
<i>1. ütem</i>	<i>anyagok megrendelése</i>	<i>munkavégzés megkezdésétől számított 2 hét</i>
<i>2. ütem</i>	<i>rendelt anyagok gyártói készre jelentése</i>	<i>munkavégzés megkezdésétől számított 5-7 hét</i>
<i>3. ütem</i>	<i>telepítés</i>	<i>munkavégzés megkezdésétől számított 8-12 hét</i>
<i>4.ütem</i>	<i>beüzemelés</i>	<i>munkavégzés</i>

		<i>megkezdésétől számított 13 hét</i>
<i>Teljesítési határidő</i>	<i>2013.07.22.</i>	<i>2013.07.22.</i>

Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett.

- 11.3. A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett nyilatkozat és E-mail is.

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell intézniük.

Megrendelő képviselője:

Név: Kerekes Tamás pályázati referens

Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Mobil: 06 70 382-0740

E-mail cím: kerekestamas@balmazujvaros.hu

Vállalkozó képviselője:

Név: Kovács József

Cím: 1101 Budapest, Korponai u. 4

Telefon: 06 1 260 19 08

Fax: 06 1 262 20 05

Mobil: 06 30 47 57 048

E-mail cím: envisys@spectrum.hu

2. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

3. Jelen Szerződésmódosítás a felek által történt aláírás napján lép életbe.


Jelen szerződésmódosítás 6 példányban készült, ebből 5 példány a megrendelőt, 1 példány pedig a Vállalkozót illeti meg.

Balmazújváros, 2013. március 21.



Balmazújváros Város Önkormányzata
Dr. Tibor István – polgármester
Megrendelő

ENVISYS KFT



Envisys Investment Kft.
Kovács József – ügyvezető
Vállalkozó