

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről

Név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Képviseli: Dr. Tiba István Polgármester
Levelezési címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 11738091-15373175-00000000
Számlázási cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Adószáma: 15728506-2-09
mint **Megrendelő**

másrészről

Név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u.43.
Képviseli: Hózsó Attila ügyvezető
Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.
Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank
Számlaszáma: 10918001-00000114-20520001
Számlázási cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 43.
Adószáma: 22634812-2-09
Cégjegyzék száma: 09-09-018802
mint **Vállalkozó,**

a továbbiakban együttesen: Felek –

a közöttük Balmazújvárosban, 2013. június 20. napján a **Vállalkozási szerződés „Hivatásforgalmi célú kerékpárút létesítése Balmazújváros és Nagyhegyes települések között” tárgyú ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0001 azonosítószámú projekt Balmazújváros közigazgatási területére eső szakaszának kerékpárút építési, csapadékvíz elvezetési és a szükséges közmű kiváltási munkáinak megvalósítására tárgyában létrejött Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:**

I. ELŐZMÉNYEK:

1. A Vállalkozó 2013. október 9. napján írásban értesítette Megrendelőt az alapadatok között lévő bankszámlaszám módosulásáról.
2. A Vállalkozó 2013. július 3. napján akadályközlést jelentett be írásban Megrendelőnek, miszerint a TIGÁZ-DSO, mint illetékes szakhatóság, a balmazújvárosi belterületi munkákhoz nem járult hozzá. A gázkiváltás engedélyezési eljárás oly mértékben elhúzódott, hogy Vállalkozó Balmazújváros belterületi szakaszán 2013. szeptember 27. napján kezdhette meg a gázvezeték kiváltási és védelembe helyezési munkálatokat, illetve a kerékpárút és kapcsolódó vízepítési munkálatok kivitelezését, 86 nappal később a munkaterület átadását követően.

2013. október 2. napján Vállalkozó írásban benyújtotta Megrendelőnek a Vállalkozási szerződés módosítás iránti kérelmét arra vonatkozóan, hogy a teljesítési határidőt módosítsák az akadályközlés és a gázkiváltási engedély kiadása közötti időszakkal.

3. A kivitelezési munkák részét képezte a 3321 jelű összekötő út 0+987 – 1+033 szelvénye között a bal oldalra tervezett középnyomású gázelosztó és leágazó vezetékek kiváltása. A tervezett mennyiségből 85,4 fm 63*5,8 mm gázcső kiváltása elmarad, amely a TIGÁZ-DSO 2013. október 17. napján kiadott közmű üzemeltetői nyilatkozatában, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. HBM-536/23/2013. közútkezelői hozzájárulásában leírtak alapján nem valósul meg. Az elmaradó munka költségvetésben szereplő összege nettó 1.154.232,- Ft, amely költség jelen szerződés 4. pontjában szerinti műszaki tartalomra kerül felhasználásra.

4. A projekt során ültetendő fák száma a költségvetésben 158 db, amely Balmazújváros illetékességi területén kerül elhelyezésre. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 11374-2/2013. számú határozata alapján további 475 db fa ültetését rendelte el, tekintve a kivágott fák számát, életkorát, lombkorona állapotát és elhelyezkedésük jellegét. A többlet mennyiségű fa költsége nettó 1.425.000,- Ft.

Indoklás:

1. A Vállalkozó 2013. október 9. napján írásban értesítette Megrendelőt a 2013. október 1. napján történő bankszámlaszám módosulásáról, amelyet jelen vállalkozási szerződésmódosítás keretein belül Felek módosítottak.

2. A Vállalkozó 2013. július 3. napján bejelentett akadályközlésében tájékoztatta Megrendelőt a munkavégzés (munkakezdés) TIGÁZ-DSO által történő elutasításról. A gázkiváltás engedélyezési eljárás elhúzódása miatt 86 nappal később kezdődhetek meg a gázvezeték kiváltási és védelembe helyezési munkálatok, illetve a kerékpárút és kapcsolódó vízepítési munkálatok kivitelezése. Vállalkozó akadályoztatására való tekintettel a kivitelezési munkálatok befejezési határideje 2014. március 13. napjára módosul.

3. A 85,4 fm 63*5,8 mm gázcső kiváltás elmaradásának oka, hogy az adott szakaszon előírt szalagkorlát tartó oszlopainak leásási mélységét módosítani kellett, így a gázvezeték védőtávolsága nem kerül megközelítésre. A módosításra a 2013. október 17. napján TIGÁZ-DSO által kiadott közmű üzemeltetői nyilatkozatban, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. HBM-536/23/2013. közútkezelői hozzájárulásában közöltek alapján van szükség. A nettó 1.154.232,- Ft költség a többlet fa mennyiségére kerül ráfordításra.

4. A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal 11374-2/2013. számú határozata alapján az eredetileg tervezett famennyiséget 475 darabbal szükséges növelni. A határozat kiadásának szempontja a kivágott fák száma, életkora, lombkorona állapota és elhelyezkedésük jellege volt. A többlet mennyiségű fa költsége nettó 1.425.000,- Ft, amely a 3. pontban jelölt elmaradó gázkiváltás költségéből kerül finanszírozásra. A fennmaradó nettó 270.768,- Ft-ról Vállalkozó a 2013. október 29. napján kiadott nyilatkozatában lemond. Ennek megfelelően a vállalkozási díj összege összességében nem módosul.

Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a gázkiváltás tekintetében felmerült akadályoztatás egyik félnek sem felróható, és a versenyt nem befolyásolja, tekintettel arra, hogy bárki lett volna a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, ugyanezzel az akadályoztatással kellett volna számolnia (Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pont),
- a teljesítési határidő nem volt értékelési szempont a lefolytatott közbeszerzési eljárásban (Kbt. 132. § (1) bekezdés a) pont),
- a vállalkozási szerződés vállalkozási díjának összege nem nőtt (Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pont),
- a vállalkozási szerződés tárgya nem került új elemre kiterjesztésre, tekintettel arra, hogy a vállalkozási szerződésben eredetileg is volt faültetés tervezve, csak annak a mennyisége változott, továbbá új helyrajzi számú területek (ingatlanok) nem kerültek bevonásra a vállalkozási szerződés teljesítési helyébe (Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pont),
- a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a vállalkozási szerződés tárgyát (Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pont).

II. RENDELKEZŐ RÉSZ:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítással a Vállalkozó bankszámlaszámát 10918001-00000114-20520001 számra, a számlavezető pénzintézetet UniCredit Bank névre módosítják.
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:

A Vállalkozó a létesítmény kivitelezését **2014. március 13. napjáig** köteles teljesíteni. Vállalkozó vállalja, hogy ezen időtartam alatt, a szerződésben rögzített kivitelezési munkákat elvégzi, az átadás-átvételi eljárást lefolytatja.

A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
3. Szerződő felek a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmából törlik a melléklet szerinti 3321 jelű összekötő út 0+987 – 1+033 szelvény közötti gáz gerincvezeték kiváltását és erre tekintettel módosítják a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát.
4. Szerződő felek a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmában a növénytelepítési munkarészben jelölt fák ültetését további 475 db fa ültetésével növekedett, erre tekintettel módosítják a Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és költségvetését a vállalási ár megnövekedése nélkül.

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2. Ez a szerződés-módosítás 2013. december 16. napjától hatályos, és a 2013. június 20. napján megkötött Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

3. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, négy magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Ezt a szerződést a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Költségvetési kimutatás
- 2. számú melléklet: Háttérdokumentumok (Képviselő-testületi rendelet és határozat, Akadályközlés)
- 3. számú melléklet: Az akadályoztatást alátámasztó egyéb dokumentumok

Kelt: Balmazújváros, 2013. december 16.

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:



.....
Az aláíró neve és beosztása:

Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzata

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:



.....
Az aláíró neve és beosztása:

Hózsó Attila
ügyvezető

Magyar Mélyépítő Kft.