

Szerződés száma: ESZ-2013/002730/001
I. szerződésmódosítás száma: ES-2013/003373/001

Vállalkozási szerződés

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Név: **Balmazújváros Város Önkormányzata**
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Képviselő: Dr. Tiba István polgármester, Dr. Bencsik Judit aljegyző
Adószám: 15728506-2-09
mint Megrendelő – továbbiakban: **Önkormányzat,**

és

Név: **Magyar Közút Nonprofit Zrt.**
Cím: 1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.
Képviselő: Szőke József Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes és Kovács Attila fejlesztési és felújítási igazgató
Adószám: 14605749-2-44
mint Megrendelő – továbbiakban: **Magyar Közút,**

Önkormányzat és Magyar Közút együttesen a továbbiakban: **Megrendelő,**

másrészről:

Név: **VIANOVA 87 Közmű- és Útépitő Zrt – vezető tag**
Cím: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67.
Képviselő: Szőke Attila igazgató - konzorciumvezető
Számlavezető: Budapest Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-16267103-00000004
Adószám: 13839129-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-045558

és

Név: **TEMEN-TRADE Kft.**
Cím: 3525 Miskolc, Nagy Imre u. 17.
Képviselő: Tóth-Németh Nóra ügyvezető
Számlavezető: Raiffeisen Bank
Pénzforgalmi jelzőszám: 12046119-01362301-00100005
Adószám: 12750908-2-05
Cégjegyzékszám: 05-09-009301

VIANOVA 87 Közmű- és Útépitő Zrt. és a TEMEN-TRADE Kft. együttesen mint Vállalkozó – továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen Felek

a közöttük 2013. augusztus 9. napján „Vállalkozási szerződés a „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” projekt keretében, a „Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban” tárgyú projekt elem kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan” tárgyában létrejött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I. Előzmények:

1.

A Felek 2013. augusztus 9. napján kötötték meg a tárgyban Vállalkozási szerződést. A szerződés 1.2. pontjának értelmében a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő az illetékes Közreműködő Szervezettel az 1.1. pont szerinti Projekt támogatási szerződését megkötöti.

A Támogatási szerződés megkötésének időpontja 2013. augusztus 23. napja, amelyről az Önkormányzat értesítette a Vállalkozót.

A szerződés 5.1. pontja alapján a Megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 8. munkanapon, azaz 2013. szeptember 3. napján adta át a Vállalkozó részére. Vállalkozó ezen időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést az építési napló megnyitásával.

2.

A Vállalkozási szerződés 6.2. pontjában a Magyar Közút, mint ajánlatkérő az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0007 (ÉA-24) azonosítószámú pályázathoz keretmegállapodás alapján, az egyedi szerződés megkötésére irányuló Konzultációs felhívást küldött ki 2013. május 24-én a keretmegállapodás nyertes ajánlattevője részére. A konzultációs eljárás során - melynek eredményhirdetése 2013. július 17-én megtörtént - a beérkezett kivitelezési árajánlat építési költsége a Támogatási szerződésben rögzített bruttó építési költségnél magasabb volt.

Tekintettel erre, 2013.07.26-án Támogatási szerződésmódosításban kérte a Magyar Közút az ÉARFÜ Nonprofit Kft-nél (illetékes közreműködő szervezet), hogy a hiányzó összeget a vonatkozó 4/2011. (I.28.) Kormány rendeletre hivatkozva megítélni szíveskedjen.

A forráshiányra benyújtott TSZ módosításra még nem kapott hivatalos választ a Magyar Közút, jelen szerződés módosítás megkötése napján az Irányító Hatóság jóváhagyására vár a Magyar Közút. A TSZ módosítás hivatalos pozitív elbírálásáig a Magyar Közút az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0007 (ÉA-24) azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó beruházását nem tudja megkezdeni és megvalósítani.

Indoklás:

1. Szakmai szempontú indoklás

A jelen szerződés tárgyát képező beruházás és a kizárólag a Magyar Közút által megvalósítandó, az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0007 (ÉA-24) azonosítószámú pályázathoz tartozó beruházás egymással szorosan összefügg műszakilag, az alábbiak szerint: a jelen szerződés tárgyát képező beruházás egyes elemeinek teljesítése (közlekedési jelzőlámpa alépítmény és felépítmény kiépítése, kerékpárút felújítása, szegélyek átépítése, forgalomtechnikai jelzések kialakítása) előfeltétele a Magyar Közút által megvalósítandó, az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0007 (ÉA-24) azonosítószámú pályázathoz tartozó beruházásnak. Erre tekintettel a Felek a vállalkozási szerződés 6.2. pontjában kötbérterhes rész-teljesítési határidőt állapítottak meg. Tekintettel arra, hogy a Magyar Közút által megvalósítandó, az ÉAOP-3.1.1-11-2012-0007 (ÉA-24) azonosítószámú pályázathoz tartozó beruházás a fentebbiekben részletesen bemutatott körülményekre tekintettel nem indult meg, így a vállalkozási szerződés 6.2. pontjában meghatározott rész-teljesítési határidő nem bír relevanciával.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításakor a Felek nem tudhatták azt, hogy a Megrendelő az illetékes közreműködő szervezettel az 1.1. pont szerinti Projekt támogatási szerződését mikor fogja tudni megkötöni. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés csak 2013. augusztus 23. napján került megkötésre, így a beruházás teljesíthetősége érdekében (a 2013. szeptember 3-i munkaterület átadásra figyelemmel) a Feleknek módosítaniuk kell a vállalkozási szerződés 6.2. pontjában meghatározott rész-teljesítési határidőt.

Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a) a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- kizárólag a vállalkozási szerződés 6.2. pontja szerinti rész-telejesítési határidő került módosításra a vállalkozási szerződésben, amely nem volt értékelési szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
 - a rész-telejesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított rész-telejesítési határidő,
 - a vállalkozási szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel (ugyanis a szerződéskötéskor nem láthatta a Megrendelő, hogy a támogatási szerződés megkötésére mikor fog sor kerülni), és a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértette (ugyanis a Vállalkozó nem tudta volna teljesíteni a rész-telejesítési határidőt, amennyiben nem jön létre a szerződés módosítás).
- b) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás nem érintette a vállalkozási szerződés vállalási árát.
- c) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.

2. A módosított rész-telejesítési határidő meghatározásának indokolása

Felek arra tekintettel határozták meg a vállalkozási szerződés módosított rész-telejesítési határidejét, hogy a Vállalkozónak a munkaterület átadás-átvételétől számítva előre láthatóan 42 nap szükséges ahhoz, hogy a Vállalkozási szerződés rész-telejesítési határidejéhez tartozó munkarészt teljesíteni tudja.

II. Rendelkező rész:

Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés rész-telejesítési határideje tekintetében az alábbiak szerint módosítják a Vállalkozási szerződés 6.2. pontját:

6.2. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a 3316. j út 23+100-25+500 és a 3321. j út 0+000-1+782 km szelvényei között egy külön beruházás keretében burkolat felújítási munkák folynak jelen beruházással egy időben. Mindkét projekt határidőben történő teljesíthetősége érdekében Vállalkozó a 3316. j út 23+27-23+629 és a 3321 j út 0+000 – 0+152,45 km szelvények közötti szakaszokon köteles valamennyi burkolatépítési munkát **2013. október 15-ig** elvégezni és a megjelölt két útszakaszt aszfaltozásra alkalmas állapotban a Megrendelő részére bocsátani.

A megjelölt részhatáridő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes részhatáridő.

III. Záró rendelkezések:

1. A jelen szerződés-módosításban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2. Ez a szerződés-módosítás 2013. szeptember 13 napjától hatályos, és a 2013. augusztus 9. napján megkötött Vállalkozási szerződéssel együtt érvényes.

3. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, hat magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

A jelen Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása 9 példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

MEGRENDELŐ:

Balmazújváros Város Önkormányzata

Az aláíró neve és beosztása:

Kelt, 2013. 09. 13. ...

MEGRENDELŐ:

Szóke József Tibor
műszaki vezérigazgató-helyettes

Magyar Közút Nzrt.
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
96.

Kovács Attila
fejlesztési és felújítási igazgató

2013. SZEP. 13
Kelt,

VÁLLALKOZÓ:

VIANOVA 87 Zrt
Vezető tag
Szóke Attila
Vezérigazgató

TEMEN-TRADE Kft.
Adószám: 12750908-2-05
3357/2013/11
TEMEN-TRADE Kft. Kft. u. 17
Tag
Tóth-Németh Nóra
Ügyvezető

VIANOVA 87
Közmű- és Utóépítő Zrt.
5.

Kelt, 2013. szeptember 13.