

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől

Név: Balmazújváros Város Önkormányzata
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Képviseli: Dr. Tiba István Polgármester
Levelezési címe: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. Balmazújvárosi fiók
Számlaszáma: 11738091-15373175-00000000
Számlázási cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Adószáma: 15728506-2-09
mint **Megrendelő**

másrészről

Név: D&D BUILDER Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Cím: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.
Képviseli: Dobos Ferenc ügyvezető
Levelezési cím: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.
Számlavezető pénzintézete: CIB Bank Zrt.
Számlaszáma: 11100609-12119600-01000003
Számlázási cím: 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. E épület 1/9.
Adószáma: 12119600-2-09
Cégjegyzék száma: 09-09-004658
mint **Vállalkozó**

a közöttük Balmazújvárosban, 2013. június 28. napján a **Balmazújváros Vízvezető rendszer rekonstrukciója**” ÉÁOP-5.1.2/D2-11-2011-0042 azonosítós számú projekt építési munkáinak ellátására vonatkozóan létrejött vállalkozási szerződést, a szerződés műszaki tartalmának változása miatt, az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés módosítás részletes indoklása:

1. Műszaki szempontú indoklás

Eredeti műszaki tartalom	Módosított műszaki tartalom	Módosítás indoklása
400 mm REHAU RAUVIA Special SN4 PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső	M-WAVIN SN8 KG pipe DN 400 csapadékvíz-csatornacsőre	Az eredetileg tervezett csatornacső beszerzése nehézkes, amely a projekt ütemtervét is érintené. A projekt megvalósítása a szállítási nehézségek miatt az eredeti ütemtervhez képest csúszhat. Indokolt, olyan műszakilag egyenértékű (gyűrűmerevség tekintetében jobb - SN4 helyett SN8- műszaki jellemzővel rendelkező) csatornacső beszerzése, amely a kivitelezés ütemének megfelelően rendelkezésre tud állni.

315 mm REHAU RAUVIA Special SN8 PE kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső	M-WAVIN SN8 KG pipe DN 315 csapadékvíz- csatornacsőre	Az eredetileg tervezett csatornacső beszerzése nehézséges, amely a projekt ütemtervét is érintené. A projekt megvalósítása a szállítási nehézségek miatt az eredeti ütemtervhez képest csúszhat. Indokolt, olyan műszakilag egyenértékű csatornacső beszerzése, amely a kivitelezés ütemének megfelelően rendelkezésre tud állni.
CSOMIÉP Beton Melior TB mederburkoló elemek	Azonos keresztmetszetű, és teherbírású NÁDÉP- FABETON Fm mederburkoló elemekre	Az eredetileg tervezett Csomiép mederburkoló tekintetében a gyártó kapacitása kevés, a munka időbeli ütemét késleltetné. A fentiekben túl a Csomiép adalékanyag szállítási távolsága nagyobb így a többletfuvarokból jelentősen nagyobb a teherautók által okozott környezetszennyezés. A kivitelezés időbeli ütemének tartása és a környezetszennyezés csökkentése érdekében is indokolt a módosítása.
Monolit beton, és vasbeton tisztító, és iránytörő műtárgyak	Előre gyártott minősített betonelemekre. SW Umweltechnik	Az előre gyártott betonelemek nem időjárás érzékenyek, hiszen nem a helyszínen kerülnek elkészítésre. Mindez lehetővé teszi a téli munkavégzést is, így a kivitelezés a megfelelő ütemben tud haladni. A fentiekben túl az eredeti betonminőség C16 szilárdsági osztályú, míg az előre gyártott elemek esetén ez C30. Ez mind időtállóság mind víztartás, mind üzemeltetés szempontból magasabb műszaki megoldást jelent. Az eredetileg tervezet monolit műtárgyak csak részben kerülnek előre gyártott elemekre cserélésre.
Kör alakú kiviteli LEIER AF ÖV 600 400 KN, öntöttvas víznyelő akna fedlap	Négyzet alakú kiviteli 480x480 400KN öntöttvas víznyelő akna fedlapra.	A módosított 48x48-as fedlap elem íves kialakítású, illeszkedik a folyókaelemhez, víznyelő képessége egyenlő, könnyebben üzemeltethető. Nincs az ívességből származó botlásveszély.

A Felek rögzítik, hogy a fentiekben részletezett műszaki tartalomváltoztatás a vállalási árat nem érinti, valamint vízjogi létesítési engedély módosítást nem igényel. A tervező, valamint a műszaki ellenőr nyilatkozatai alapján a módosítások egyenértékű, helyettesítő műszaki megoldásnak minősülnek az eredeti műszaki tartalommal.

2. Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződés módosítással összefüggő körülményeket:

- a) a vállalkozási szerződés módosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes

ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:

- kizárólag vállalkozási szerződés műszaki tartalma került módosításra a vállalkozási szerződésben, amely nem volt bírálati szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban,
 - a műszaki tartalom jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom,
- b) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás nem érintette a vállalkozási szerződés vállalási árát.
- c) a vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás nem változtatta meg a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt. A műszaki tartalmú módosítás műszakilag egyenértékű műszaki megoldást jelent.

A vállalkozási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Ezt a szerződés módosítást a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Balmazújváros, 2013. december 9.

MEGRENDELŐ:

Aláírta és lepecsételte:



Az aláíró neve és beosztása:


Dr. Tiba István
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzata

Kelt: Balmazújváros, 2013. december 9.

VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

D & D BUILDER KFT.
4026 Debrecen,
Bethlen u. 6-8. E. ép. 1. em. 9.


Az aláíró neve és beosztása

Dobos Ferenc
ügyvezető

D&D BUILDER Kft.

Kelt: Balmazújváros, 2013. december 9.