

**Vállalkozási szerződés  
1. számú módosítása**

mely létrejött egyrészről:

**Balmazújváros Város Önkormányzata**

Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Képviselő: Dr. Veres Margit polgármester

Adószám: 15728506-2-09

Statisztikai számjel: 155728506-8411-321-09

Bankszámlaszám: 11738091-15373175

mint megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

**„T+NY” Konzorcium**

**Vezető konzorciumi tag neve:** Temen-Trade Kft.

Konzorciumi tag címe: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3/307.

Konzorciumi tag képviselője: Tóth-Németh Nóra

Konzorciumi tag bankszámlaszáma: 12046119-01362301-00100005

Konzorciumi tag cégjegyzék száma: 05-09-009301

Konzorciumi tag adószáma: 12750908-2-05

**Konzorciumi tag neve:** NYF-BAU Kft.

Konzorciumi tag címe: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. B.ép.

Konzorciumi tag képviselője: Nyesti Szabolcs

Konzorciumi tag bankszámlaszáma: 10104459-28471700-01003005

Konzorciumi tag cégjegyzék száma: 15-09-080403

Konzorciumi tag adószáma: 24265203-2-15

mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**

között az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek, Balmazújvároson, 2014. szeptember 3. napján, **Vállalkozási szerződés a „A pásztorok földje” című projekt keretében „Bungaló jellegű vendégszobák építése pavilonnal és kemencével” tárgyú beruházás kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan** tárgyú projekt keretében létrejött Vállalkozási szerződést, az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:

**I.1. A szerződő Felek, a Vállalkozási szerződés – 6.1. pontját az alábbiak szerinti tartalomra módosítják (a módosított szövegrész dőlt betűvel került jelölésre):**

**6.1. A Létesítmény teljesítésének véghatárideje, azaz a szerződés szerű megvalósításának - műszaki átadás-átvétel lezárásának- határideje tekintetében 2015. február 28.-ai teljesítési véghatáridőt köt ki Megrendelő, mely határidő a szerződés teljesítése szempontjából kötbér terhes határidő. Vállalkozó vállalja, hogy ezen időtartam alatt, a szerződésben rögzített kivitelezési munkákat elvégzi, az átadás-átvételi eljárást lefolytatja.**

A Vállalkozási szerződés 6.1. pontja módosításának műszaki indokaként a Felek rögzítik egyrészt, hogy a módosított teljesítési határidőt annak alapján határozták meg, hogy Megrendelő 2014. 12. 5.-én gázigény bejelentési kérelemmel fordult a TIGÁZ Zrt. felé, a beruházással érintett Balmazújváros, Kölcsey Ferenc utca 10. szám alatti ingatlanon építendő konferencia központ gázellátásának (amely tartalmazza a bungaló jellegű vendégszobák gázellátását is) mielőbbi kiszolgálásával kapcsolatosan, mely kérelem jelen szerződésmódosítás megkötésének időpontjáig sem került elbírálásra a TIGÁZ Zrt. részéről.

Másrészt, a műszaki tervdokumentáció szerint, a beruházással érintett ingatlanok energia ellátása céljából Buderus Logamax Plusz GB 162-25 típusú kondenzációs kazán telepítése tervezett. Ennek megfelelően Vállalkozó intézkedett a tárgyi kazánok megrendeléséről. Azonban a 2014. 12. 18.-án kelt szállítói visszaigazolásban foglaltak alapján, a tárgyi kazán jelenleg hiánycikk. A Szállító nyilatkozata szerint, a tervezett kazán leszállítása 2015. 02. 10. -ei időpont után válik esedékessé.

A beruházás uniós forrásból valósul meg. A Buderus Logamax Plusz GB 162-25 típusú kondenzációs kazán egyenértékű kiváltása nem kezdeményezhető, hiszen a pályázat megvalósítása során egyszeri műszaki tartalom módosításra van lehetőség, mely módosítási lehetőséggel már Balmazújváros Város Önkormányzata élt és a módosítási kérelem jóváhagyásra is került.

Amennyiben nem a Buderus Logamax Plusz GB 162-25 típusú kondenzációs kazán kerülne beszerzésre az Balmazújváros Város Önkormányzata számára jelentős pályázati forrásvesztéssel járna.

Hivatkozva a fent leírtakra, jelen szerződésmódosítás megkötése napján tudható információk alapján a Felek joggal bízhatnak abban, hogy benyújtott gázigény pozitív bírálatát a TIGÁZ Zrt. legkésőbb 2015. január 30.-áig megvalósítja, továbbá a tervezett típusú kazán leszállítása, a szállítói visszaigazolás szerint megtörténik, így a módosított véghatáridőn belül a tárgyi beruházás Vállalkozási szerződés szerinti megvalósítása biztosítottá válik.

**I.2. Jelen szerződés módosítás mellékletét képezi:**

- TIGÁZ Zrt. felé benyújtott gázigény bejelentés és a megküldés igazolása
- Szállítói visszaigazolás

I/3. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései, változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

## **II. A szerződés Közbeszerzési-jogi szempontú indokolása**

Felek rögzítik, hogy a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen vállalkozási szerződés módosítás megkötésére.

Ezen jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben Felek rögzítik az alábbi, a vállalkozási szerződésmódosítással összefüggő körülményeket:

- a) a vállalkozási szerződésmódosítás egyáltalán nem érintett olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna. Ennek a konkrét, a jelen szerződésmódosítást érintő indokai az alábbiak:

- az eszközölt módosítások akkor sem befolyásolták volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben a fenti körülmények már a közbeszerzési eljárásban is ismertek lettek volna,
  - bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevője a szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásnak, a jelen szerződésmódosítás szerinti helyzet ugyanúgy előállt volna, így a jelen szerződésmódosítás a versenyt negatívan nem befolyásolja (a verseny sérelmének még az elvi lehetősége sem állhat fenn),
  - a Vállalkozási szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel, és a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértette (Vállalkozó nem képes a vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalmat teljesíteni a jelenleg hatályos határidőben, mivel a beruházással érintett ingatlan gázellátása jelenleg nincs jóváhagyva, továbbá a tervezett kazán szállítása gyártási okok miatt késik).
  - a fentebb rögzített módosítások (teljesítési határidő) nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, a módosítások hatására az ajánlatban megajánlott ajánlati ár, a Vállalkozási díj összege összességében nem módosul.
- b) A vállalkozási szerződés módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. Ennek a konkrét, a jelen szerződésmódosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződés módosítás nem érinti a Vállalkozási szerződés vállalási árát, a Vállalkozási díjat.
- c) A vállalkozási szerződés módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indoka az alábbi:
- a vállalkozási szerződésmódosítás egyáltalán nem érintette (nem változtatta meg) a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.

Ezt a szerződésmódosítást a felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

**MEGRENDELŐ:**  
Aláírta és lepecsételte:

Balmazújváros Város Önkormányzata  
Dr. Veres Margit polgármester

Kelt: Balmazújváros, 2014. december 23.

**VÁLLALKOZÓ:**  
Aláírta és lepecsételte:

Temen- Trade Kft.  
Fóth Németh Nóra ügyvezető

Kelt: Balmazújváros, 2014. december 23.

**VÁLLALKOZÓ:**  
Aláírta és lepecsételte:

NYF BAUKI  
GÉNERÁLKIVITELEZŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI KFT.  
Derkovits u. 119/b.  
Adószám: 24985903-2-15  
Nyesti Szabolcs ügyvezető  
IB: 10104459-28471700-01003005

Kelt: Balmazújváros, 2014. december 23.